

ALLEGATO "A"

Comune di AYMAVILLES

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico degli edifici scolastici denominati pluriuso

COMMITTENTE: COMUNE DI AYMAVILLES.

CANTIERE: loc. Chef Lieu n.25, AYMAVILLES (AO)

AYMAVILLES, 18/08/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ing. Mascotto Roberto)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP Brix Christian)

ing. Mascotto Roberto

reg. Borgnalle n.10L

11100 AOSTA (AO)

Tel.: 0165 45696 - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$

E-Mail: roberto.mascotto@pastoret.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	I	gg L	gg C
BLOCCO A = BLOCCO B			
Recinzione e apprestamenti del cantiere			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	E	4	4
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	E	4	6
Montaggio del ponteggio metallico fisso	E	10	12
Impianti di servizio del cantiere			
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	E	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	E	3	3
Rimozioni e demolizioni			
Rimozione di serramenti esterni	E	4	4
Rimozione di ringhiere e parapetti	E	3	3
Smontaggio di strutture reticolari in acciaio	E	2	2
Strutture in fondazione in c.a.			
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili	E	5	5
Strutture in elevazione in c.a.			
Posa di casseri modulari a perdere per le strutture in elevazione	E	15	19
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili	E	15	19
Intonaci e pitturazioni in facciata			
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	E	24	33
Formazione intonaci esterni tradizionali	E	14	19
Tinteggiatura di superfici esterne	E	6	8
Serramenti			
Montaggio di serramenti esterni	E	9	11
Montaggio di porte per esterni	E	5	5
Ripristini di intonaci esterni			
Pulitura di intonaci esterni	E	4	4
Ripresa di intonaci esterni	E	4	4
Smobilizzo del cantiere			
Smobilizzo del cantiere	E	1	1
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	E	4	4
LEGENDA:			
I = IMPRESA			
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:			
E <Nessuna impresa definita>			
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro			
gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro			

